

令和7年度 国補土砂災害対策道路（強靱化）工事					工期 着工 令和8年 6月 1日 完成 令和9年 3月 17日 (国) 158号 松本市 安曇ほか（ぎんれい橋上）					サワンド建設株式会社					中村 明登 国道158号 長野県松本建設事務所				
工 種	種 別	細 別	数 量	構成比率	月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月	摘 要			
					日	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	7 14 21	7 14 21 28				
準備工			1.0式	5.5	100											施工進捗管理 予定 実施 全体工程管理 予定 実施 令和9年1月29日 80%出来形提出			
道路土工（法面整形）			1.0式	0.6	90														
法面工			1.0式	26.9	80														
	法面吹付工（モルタル吹付）		160.0m2	4.3	70														
	法面吹付工（トーコン プラス工法（1））		102.0m2	5.5	60														
	法面吹付工（トーコン プラス工法（2））		291.0m2	17.1	50														
落石防止網工			1.0式	44.5	40														
構造物取壊し工			1.0式	0.8	30														
運搬処理工			1.0式	0.7	20														
仮設H工防護施設工			1.0式	11.9	10														
交通管理工			1.0式	6.8	0														
片付け工			1.0式	2.4	0														
全 体 （ 金 額 ） 工 程						1.4	2.9	4.4	7.0	11.9	22.7	60.0	89.2	98.6	100.0				
（ 指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項 ）																			