

100800140703856 令和7年度 国補道路メンテナンス（橋梁）工事					工期 着工 令和8年 3月19日 完成 令和8年10月14日 県内一円 松本管内一円 橋梁補修（日向窪橋）					サワンド建設株式会社					川上 隆英 川上 隆英					松本建設事務所																	
工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	月	令和8年4月				令和8年5月				令和8年6月				令和8年7月				令和8年8月				令和8年9月				摘 要							
					日																																
					天候																																
橋梁保全工事					100																									天候 ○快晴 ①晴れ ◎曇り ●雨 ⊗雪 ⊙霧 ⊖みぞれ ☀真夏日 施工進度管理 ■予定 ■実施 全体工程管理 -----予定 -----実施 -----限界							
橋梁補修工					90																																
ひび割れ注入 横向					80.7																																
ひび割れ注入 上向					1.9																																
断面接合注入（横向）					80.6																																
断面接合注入（上向）					27.4																																
大損部補修工（防錆工）					1.3																																
大損部補修工（防錆工）					0.5																																
大損部補修工（防錆工）					0.8																																
大損部補修工（防錆工）					0.6																																
左官工法					1.0																																
左官工法					1.0																																
下地処理					574.6																																
表面被覆工					574.6																																
仮設工					1.0																																
橋梁補修用足場工					1.0																																
準備及び片付					0																																
全体（金額）工程						0.0				0.0				26.7				47.6				69.5				92.1				100.0				100.0			
記 事 （ 指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項 ）										3月26日工事着手																											